

Attività N. 11		Descrizione: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)	
	DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE		ANALISI DEI RISCHI				OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.
1	Rimozione travi in ferro e manufatti vari, demolizione sottofondi stardali	1 Martello demolitore, mazza, piccone, flex, attrezzi vari	1	Caduta dall'alto di materiali od attrezzi da lavoro	1	Delimitare le zone in cui gravano carichi sospesi ed apporre apposita segnaletica	no	no
					2	impedire che sui piani di servizio venga depositato materiale		
					3	Realizzare tettoie di protezione sulle postazioni di lavoro fisse (altezza max tettoia 3 m)		
					4	Non passarsi materiali/attrezzi al volo		
					5	Accertarsi costantemente durante le operazioni che nessuno sia al di sotto dei manufatti da demolire		
					6	Eliminare i detriti tramite gli appositi scivoli costruiti per lo scopo		
					7	Controllare che alla fine del turno non rimangano parti pericolanti		
					8	utilizzare l'elmetto		
			2	Caduta di persone dalle aperture o nelle buche, etc.	9	Munire di parapetto o di coperture il ciglio delle aperture, etc		
					10	apporre appositi sbarramenti e segnaletica di divieto per le persone non autorizzate		
			3	Urti, colpi, compressioni, schiacciamenti, contro corpi sporgenti o macchine ed attrezzature di lavoro	11	Assicurare adeguati spazi di lavoro e di passaggio tra le macchine		
					12	Applicare ove possibile apposite protezioni agli elementi sporgenti		
					13	Applicare apposita segnaletica che evidenzi il rischio		
					14	indossare guanti e scarpe antinfortunistiche		
			4	Offese al corpo, per inefficienza o errato utilizzo delle macchine ed attrezzature di lavoro (rischio da taglio, abrasione, cesoiamento, ecc)	15	Verificare prima del loro uso, l'efficienza, lo stato di pulizia e di conservazione delle macchine e degli attrezzi da lavoro e la presenza delle relative protezioni		

Attività N. 11		Descrizione: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
	DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI		OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
				16	Non utilizzare le macchine/attrezzature che non risultino perfettamente efficienti e a norma		
				17	Eeguire la manutenzione periodica, registrare interventi, e segnalare le anomalie ai superiori		
				18	Utilizzare macchine e a norma ed adeguate al lavoro da svolgere		
				19	Non rimuovere le protezioni di sicurezza delle macchine		
				20	Utilizzare correttamente le macchine secondo quanto previsto dal manuale d'uso		
				21	indossare guanti e scarpe antinfortunistici		
			5 Schegge di materiali da lavorazione (offese alla mani, occhi, volto, etc.)	22	le macchine e le attrezzature devono essere dotate di tutte le protezioni di legge		
				23	Curare la manutenzione e l'efficienza delle macchine e non rimuovere i dispositivi di protezione		
				24	Disporre idonei schermi e segnaletica di sicurezza		
				25	indossare occhiali di protezione		
			6 Presenza di agenti atmosferici (pioggia, etc...)	26	Interrompere laddove possibile le lavorazioni sotto la pioggia o effettuarle al riparo		
			7 Folgorazione od elettrocuzione	27	prima di intervenire sulle apparecchiature e sulle macchine elettriche togliere la tensione		
				28	Collegare a terra tutti gli impianti elettrici, le macchine e le apparecchiature		
				29	Interrompere l'alimentazione elettrica nelle aree interessate alla demolizione ed utilizzare l'impianto di cantiere		
			8 Rumore	30	Valutazione preventiva delle condizioni dei parametri di esposizione		
				31	Non sostare in zone rumorose se non il tempo strettamente necessario ed evitare rumori inutili		
				32	utilizzare gli otoprotettori		
			9 Inalazione di polveri	33	Utilizzare tutti i sistemi localizzati di abbattimento della concentrazione delle polveri nell'aria		

Attività N. 11		Descrizione: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI		OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.			
					34	Bagnare le superfici e le aree che possono rilasciare le polveri	
					35	utilizzare la mascherina antipolvere	
			10	Incendio/esplosione causato dalla presenza di materiali infiammabili o esplodenti nell'ambiente di lavoro	36	Interrompere l'alimentazione alle condutture del gas qualora presenti	
			11	Movimentazione manuale dei carichi	37	Informare gli addetti alla lavorazione sui rischi e le modalità corrette di movimentazione dei carichi.	
					38	Sottoporre gli addetti a visita medica obbligatoria. N.B. Gli addetti allo scarico devono utilizzare guanti, scarpe antinfortunistiche e casco.	
	2 Autogrù	1	Pericoli per le persone che transitano o stazionano nel raggio di azione delle macchine operatrici.	1	Sarà proibita la presenza di operai nelle immediate vicinanze dell'autogrù con l'affissione di cartelli e sbarramenti.		
		13	Errata manovra dell'operatore dell'autogrù.	40	Il manovratore sarà un lavoratore con esperienza specifica. Egli dovrà attuare fedelmente quanto segue:		
					- Allontanare dalla zona delle operazioni qualsiasi persona;		
					- Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile a una persona non autorizzata di rimetterla in marcia;		
					- Non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;		
					- Verificare il regolare imbraco del carico ed il corretto collegamento al gancio prima di dare il via alla manovra di sollevamento.		
					- Allontanarsi al più presto dalla traiettoria del carico in fase di sollevamento.		
					- Avere la possibilità di controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento. Se ciò non fosse possibile deve avvalersi di un segnalatore che dia i comandi con gesti opportunamente prestabiliti;		
					- Evitare pericolose oscillazioni degli elementi da posare in opera		
					- Impedire la sosta in attesa sotto la traiettoria del carico.		
					- Far utilizzare delle funi per guidare il carico.		
		14	Ribaltamento	41	Dovranno essere sempre posizionati gli stabilizzatori		
				42	Intorno allo scavo dovrà essere installata una delimitazione con rete arancione; saranno quindi presenti due tipi di delimitazioni, quella di tutta l'area di lavoro e quella intorno al bordo degli scavi.		

Attività N. 11		Descrizione: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
DESCRIZIONE DEI LAVORI		MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI		OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
					43 La rete intorno agli scavi dovrà essere collocata a 1 metro dal ciglio, altrimenti dovrà essere installato un parapetto "normale".		
			15	Polveri	44 Per limitare la diffusione delle polveri nell'ambiente circostante dovrà essere effettuata una frequente bagnatura delle zone di lavoro		
			16	Interferenza con cerimonie funebri	45 Sospendere le lavorazioni		