

Attività N. 5		Descrizione: MURI IN CLS, CORDOLI PER POSA IN OPERA CIGLI E MASSETTI DI FONDAZIONE: GETTO DI CLS				INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)	
	DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE		ANALISI DEI RISCHI				OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.
1	Getto di cls cementizio, mediante l'uso della pompa, per getti orizzontali e verticali.	1 Autobetoniera, pompa di sollevamento, attrezzi di normale uso, disarmante additivo e fluidificante	1	Scivolamento, cadute a livello	1	L'addetto al getto dovrà evitare di camminare sui ferri di armatura; realizzare apposita pedana mobile per seguire le operazioni di getto	no	no
					2	Utilizzare stivali antinfortunistici		
			2	Urti, colpi, compressioni, schiacciamenti, contro corpi sporgenti o macchine ed attrezzature di lavoro	3	Assicurare adeguati spazi di lavoro e di passaggio tra le macchine		
					4	Applicare ove possibile apposite protezioni agli elementi sporgenti		
					5	Applicare apposita segnaletica che evidenzi il rischio		
					6	Indossare guanti e scarpe antinfortunistiche		
			3	Contatto accidentale con organi in movimento delle macchine	7	Utilizzare solo macchine od attrezzature dotate di protezioni e non rimuovere tali protezioni		
					8	Non eseguire riparazioni su organi meccanici in moto		
			4	Offese al corpo, per inefficienza o errato utilizzo delle macchine ed attrezzature di lavoro (rischio da taglio, abrasione, cesoiamento, ecc)	9	Verificare prima del loro uso, l'efficienza, lo stato di pulizia e di conservazione delle macchine e degli attrezzi da lavoro e la presenza delle relative protezioni		
					10	Non utilizzare le macchine/attrezzature che non risultino perfettamente efficienti e a norma		
					11	Eseguire la manutenzione periodica, registrare interventi, e segnalare le anomalie ai superiori		
					12	Utilizzare macchine e a norma ed adeguate al lavoro da svolgere		
					13	Non rimuovere le protezioni di sicurezza delle macchine		
					14	Utilizzare correttamente le macchine secondo quanto previsto dal manuale d'uso		
					15	Indossare guanti e scarpe antinfortunistici		

Attività N. 5		Descrizione:		MURI IN CLS, CORDOLI PER POSA IN OPERA CIGLI E MASSETTI DI FONDAZIONE: GETTO DI CLS		INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)		
	DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE		ANALISI DEI RISCHI				OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.	
				5	Getti o schizzi di liquidi (offese alle mani, occhi, etc.)	16	Predisporre, ove possibile, appositi schermi		
						17	Utilizzare ove necessari i dispositivi stabilizzatori e realizzare gli appositi ancoraggi		
				6	Presenza di agenti atmosferici (pioggia, etc...)	18	Interrompere laddove possibile le lavorazioni sotto la pioggia o effettuarle al riparo		
				7	Folgorazione od elettrocuzione	19	prima di intervenire sulle apparecchiature e sulle macchine elettriche togliere la tensione		
						20	Collegare a terra tutti gli impianti elettrici, le macchine e le apparecchiature		
						21	Interrompere immediatamente l'alimentazione alle macchine all'aperto in caso di pioggia		
				8	Rumore	22	Valutazione preventiva delle condizioni dei parametri di esposizione		
						23	Non sostare in zone rumorose se non il tempo strettamente necessario ed evitare rumori inutili		
						24	utilizzare gli otoprotettori		
				9	Movimentazione manuale dei carichi	25	Informare gli addetti alla lavorazione sui rischi e le modalità corrette di movimentazione dei carichi.		
				10	Vibrazioni	26	Utilizzare sulle macchine appositi dispositivi antivibranti		
						27	Dotare le macchine od i punti di rilascio di idonei materiali antivibrazioni		
				11	Cemento (rischi per la pelle, e le vie respiratorie)	28	evitare le esposizioni inutili		
						29	evitare i contatti con la pelle e con gli occhi		
				12	Oli minerali e derivati (lubrificanti, disarmanti, etc.)	30	Utilizzare le istruzioni le raccomandazioni ed i DPI dei fabbricati contenute nelle schede di sicurezza di prodotto		
				13	Irritazione della pelle per contatto con prodotti chimici, vernici, solventi, etc.	31	Curare la pulizia delle mani, occhi e di tutte le parti del corpo che possono venire a contatto		
						32	Utilizzare tali prodotti seguendo le istruzioni previste nelle schede di sicurezza di prodotto		

Attività N. 5		Descrizione:		MURI IN CLS, CORDOLI PER POSA IN OPERA CIGLI E MASSETTI DI FONDAZIONE: GETTO DI CLS			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
DESCRIZIONE DEI LAVORI		MACCHINARI E ATTREZZATURE		ANALISI DEI RISCHI		OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
					33	utilizzare guanti in lattice		