

Attività N. 10		Descrizione: REALIZZAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA					INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
DESCRIZIONE DEI LAVORI		MACCHINARI E ATTREZZATURE		ANALISI DEI RISCHI		OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
1 Formazione della massicciata.		1 Autocarro.		1 Pericolo di investimento del personale, soprattutto durante le manovre.		1 Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere.	no	si
						2 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro.		
						3 Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta.		
						4 Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo e che la larghezza sia superiore all'ingombro dell'autocarro di almeno 70 cm per ciascun lato.		
				2 Pericoli per terzi per la caduta di materiale dal cassone dell'autocarro.		5 Non superare l'ingombro e la portata massima del veicolo.		
						6 Una volta caricati gli autocarri, il cassone sarà coperto con teli o simili.		
						7 Non sovraccaricare gli autocarri;		
						8 Caricare il mezzo correttamente ripartendo il carico in modo uniforme, onde evitare dei movimenti pericolosi durante il trasporto;		
						9 Prima di ogni spostamento del mezzo assicurarsi che le sponde di contenimento del pianale di carico siano efficienti e ben fissate.		
		2 Rullo compressore .		3 Investimento di personale .		10 Vietare l'avvicinamento alla macchina a tutti coloro che non siano interessati alla fase lavorativa che si sta eseguendo.		

Attività N. 10		Descrizione: REALIZZAZIONE SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA					INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)	
	DESCRIZIONE DEI LAVORI		MACCHINARI E ATTREZZATURE		ANALISI DEI RISCHI				OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.
						11	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in corrispondenza dei posti di lavoro.		
						12	Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo.		
						13	Controllare l'efficienza dei comandi e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti e anomalie.		
					4	Danni all'udito a causa del rumore.	14	In base alla valutazione del livello di esposizione personale, fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relativa informazione.	
2	Esecuzione del manto stradale, ove necessario, mediante la posa in opera del misto bituminoso e la stesa del binder e tappetino.	3	Caldaia semovente e finitrice	5	Danni alle vie respiratorie a causa di fumi e vapori.	15	Tutti gli addetti durante le operazioni di posa del materiale bituminoso dovranno utilizzare maschere con filtri appropriati con le relative istruzioni per l'uso.	no	si
				6	Pericoli di contatti con il materiale incandescente.	16	Dispositivi per il controllo della fiamma e regolazione automatica della temperatura.		
						17	Utilizzare indumenti protettivi e idonei dispositivi di protezione individuale (calzature di sicurezza, guanti), con relative istruzioni per l'uso.		
		4	Mezzi personali di protezione	7	Lesioni agli occhi e agli arti.	18	Tutti gli addetti sono obbligati a utilizzare idonei guanti, scarpe antinfortunistiche e tuta.		

[illegible]