

Attività N. 9		Descrizione:		REALIZZAZIONE SOTTOFONDO, PAVIMENTAZIONE E MURATURE DI RIVESTIMENTO		INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)	
	DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE		ANALISI DEI RISCHI				OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.
1	realizzazione della soletta di appoggio per pavimento in lastre di porfido	1 utensili portatili di normale uso, etc.	1	Urti, colpi, dovuti alla movimentazione dei materiali	1	Attenersi alle indicazioni della scheda n. 5.	no	si
2	Posa in opera di rete elettrosaldata	2 Autogrù	2	Pericoli per le persone che transitano o stazionano nel raggio di azione dell'autogrù.	2	Sarà proibita la presenza di operai nelle immediate vicinanze dell'autogrù con l'affissione di cartelli e sbarramenti.	no	no
			3	Errata manovra dell'operatore dell'autogrù.	3	Il manovratore sarà un lavoratore con esperienza specifica. Egli dovrà attuare fedelmente quanto segue: - Allontanare dalla zona delle operazioni qualsiasi persona; - Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile a una persona non autorizzata di rimetterla in marcia; - Non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; - Verificare il regolare imbraco del carico ed il corretto collegamento al gancio prima di dare il via alla manovra di sollevamento. - Allontanarsi al più presto dalla traiettoria del carico in fase di sollevamento. - Avere la possibilità di controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento. Se ciò non fosse possibile deve avvalersi di un segnalatore che dia i comandi con gesti opportunamente prestabiliti; - Evitare pericolose oscillazioni degli elementi da posare in opera - Impedire la sosta in attesa sotto la traiettoria del carico. - Far utilizzare delle funi per guidare il carico.		
			4	Ribaltamento	4	Dovranno essere sempre posizionati gli stabilizzatori		
3	Posa in opera di elementi modulari per pavimentazione, lastre, mattoni pieni e blocchetti di tufo per murature	3 Utensili manuali vari.	5	offese al corpo, per inefficienza o errato utilizzo delle macchine ed attrezzature di lavoro (rischio da taglio, abrasione, cesoiamento, ecc)	5	Verificare prima del loro uso, l'efficienza, lo stato di pulizia e di conservazione delle macchine e degli attrezzi da lavoro e la presenza delle relative protezioni	no	no
					6	Non utilizzare le macchine/attrezzature che non risultino perfettamente efficienti e a norma		
					7	Eseguire la manutenzione periodica, registrare interventi, e segnalare le anomalie ai superiori		
					8	Utilizzare macchine e a norma ed adeguate al lavoro da svolgere		
					9	Non rimuovere le protezioni di sicurezza delle macchine		

Attività N. 9		Descrizione:		REALIZZAZIONE SOTTOFONDO, PAVIMENTAZIONE E MURATURE DI RIVESTIMENTO			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
	DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE		ANALISI DEI RISCHI		OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
					10	Utilizzare correttamente le macchine secondo quanto previsto dal manuale d'uso		
					11	indossare guanti e scarpe antinfortunistici		
			6	Schegge di materiali da lavorazione (offese alla mani, occhi, volto, etc.)	12	indossare occhiali di protezione e guanti antitaglio		
			7	Folgorazione od elettrocuzione	13	collegare le attrezzature a un quadro elettrico a norma		
					14	verificare che cavi e prolunghe abbiano il necessario grado di protezione IP		
			8	Rumore	15	Valutazione preventiva delle condizioni dei parametri di esposizione		
					16	Non sostare in zone rumorose se non il tempo strettamente necessario ed evitare rumori inutili		
					17	utilizzare gli otoprotettori		
			9	Inalazione di polveri	18	Utilizzare sistemi localizzati di aspirazione e abbattimento della concentrazione delle polveri nell'aria		
					19	Assicurare i necessari ricambi d'aria		
			10	urti, colpi, durante la movimentazione dei materiali	20	movimentare i carichi preferendo l'utilizzo di mezzi meccanici		
					21	utilizzare guanti che permettano una buona presa sui carichi da movimentare		