

Attività N. 14		Descrizione: LAVORI DI CARPENTERIA IN LEGNO			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
	DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
1	Confezionamento di carpenteria in legno per strutture di fondazione e successivo disarmo	1 Sega circolare, tavole, trapano, compressore, banco, piallatrice, attrezzi di normale uso	1 Urti, colpi, compressioni, schiacciamenti, contro corpi sporgenti o macchine ed attrezzature di lavoro	1 Assicurare adeguati spazi di lavoro e di passaggio tra le macchine	no	no
				2 Applicare ove possibile apposite protezioni agli elementi sporgenti		
				3 Applicare apposita segnaletica che evidenzi il rischio		
				4 Indossare guanti e scarpe antinfortunistiche		
			2 Contatto accidentale con organi in movimento delle macchine	5 Utilizzare solo macchine od attrezzature dotate di protezioni e non rimuovere tali protezioni		
				6 Non eseguire riparazioni su organi meccanici in moto		
			3 Offese al corpo, per inefficienza o errato utilizzo delle macchine ed attrezzature di lavoro (rischio da taglio, abrasione, cesoiamento, ecc)	7 Verificare prima del loro uso, l'efficienza, lo stato di pulizia e di conservazione delle macchine e degli attrezzi da lavoro e la presenza delle relative protezioni		
				8 Non utilizzare le macchine/attrezzature che non risultino perfettamente efficienti e a norma		
				9 Eseguire la manutenzione periodica, registrare interventi, e segnalare le anomalie ai superiori		
				10 Utilizzare macchine e a norma ed adeguate al lavoro da svolgere		
				11 Non rimuovere le protezioni di sicurezza delle macchine		
				12 Utilizzare correttamente le macchine secondo quanto previsto dal manuale d'uso		
				13 Indossare guanti e scarpe antinfortunistici		
			4 Schegge di materiali da lavorazione (offese alla mani, occhi, volto, etc.)	14 le macchine e le attrezzature devono essere dotate di tutte le protezioni di legge		
				15 Curare la manutenzione e l'efficienza delle macchine e non rimuovere i dispositivi di protezione		
				16 Disporre idonei schermi e segnaletica di sicurezza		

Attività N. 14		Descrizione: LAVORI DI CARPENTERIA IN LEGNO				INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
DESCRIZIONE DEI LAVORI		MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI		OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
					17	indossare occhiali di protezione	
			5 Presenza di agenti atmosferici (pioggia, etc...)	18	Interrompere laddove possibile le lavorazioni sotto la pioggia o effettuarle al riparo		
			6 Folgorazione od elettrocuzione	19	prima di intervenire sulle apparecchiature e sulle macchine elettriche togliere la tensione		
				20	Collegare a terra tutti gli impianti elettrici, le macchine e le apparecchiature		
				21	Interrompere immediatamente l'alimentazione alle macchine all'aperto in caso di pioggia		
			7 Rumore	22	Valutazione preventiva delle condizioni dei parametri di esposizione		
				23	Non sostare in zone rumorose se non il tempo strettamente necessario ed evitare rumori inutili		
				24	utilizzare gli otoprotettori		
			8 Inalazione di polveri	25	Utilizzare tutti i sistemi localizzati di abbattimento della concentrazione delle polveri nell'aria		
				26	Bagnare le superfici e le aree che possono rilasciare le polveri		
				27	utilizzare la mascherina antipolvere		
			9 Oli minerali e derivati (lubrificanti, disarmanti, etc.)	28	Utilizzare le istruzioni le raccomandazioni ed i DPI dei fabbricanti contenute nelle schede di sicurezza di prodotto		
			10 Movimentazione manuale dei carichi	29	Informare gli addetti alla lavorazione sui rischi e le modalità corrette di movimentazione dei carichi.		
				30	Sottoporre gli addetti a visita medica obbligatoria. N.B. Gli addetti allo scarico devono utilizzare guanti, scarpe antinfortunistiche e casco.		